

DETALLE_PROYECTO_CICLO	DETALLE_PROJECTO_FOLIO	DETALLE_PROJECTO_CATEGORIA	DETALLE_PROJECTO_MONTO_GLOBAL_AP_ROBADO	DETALLE_PROJECTO_FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROJECTO_NOMBRE	DETALLE_PROJECTO_TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROJECTO_CLASIFICACION	DETALLE_PROJECTO_NUMERO_PROJECTO	DETALLE_PROJECTO_METAS	INFORME SEGUNDO TRIMESTRE REPORTE FINAL								AVANCES_FISICOS_ESTATUS	ESTATUS	FLUJO
										DETALLE_PROJECTO_RECAUDADO	DETALLE_PROJECTO_COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO_DEVENGADO	AVANCE_FINANCIERO_EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO_PAGADO	AVANCE_FINANCIERO CONTRATOS	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	
2019	2 PUE19020154	Proyecto de inversión	1449862.25	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1449862.25, modificado:1449862.25}}	REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TECALI DE HERRERA - 93072	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	93072	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2681.2, meta_modificada:2681.2}}	\$ 1,449,862.25	\$ 1,449,862.25	\$ 636,353.11	\$ 636,353.11	\$ 636,353.11	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:THOPDU-019-RAM033/19, contratista:OBRA CIVIL E HIDRÁULICA UNIVERSUM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECALI DE HERRERA, monto:1449862.25, importe_modificado:1449862.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2681.2}}	En Ejecución	Validado avances		
2019	2 PUE19020156	Proyecto de inversión	436174.84	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436174.84, modificado:436174.84}}	MANTENIMIENTO DE AVENIDAS EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Otros Proyectos	19008	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:90.0, meta_modificada:90.0}}	\$ 436,174.84	\$ 436,174.84	\$ 290,783.22	\$ 290,783.22	\$ 290,783.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:THOPDU-008-RAM033/19, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ALBRIS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECALI DE HERRERA, monto:436174.84, importe_modificado:436174.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:90.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2019	2 PUE19020156	Proyecto de inversión	1151269.84	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1151269.84, modificado:1151269.84}}	MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC DEL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA 2019	Programa de Inversión de Mantenimiento	Otros Proyectos	19021	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}	\$ 1,151,269.84	\$ 1,151,269.84	\$ 1,151,269.84	\$ 1,151,269.84	\$ 1,151,269.84	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:THOPDU-021-RAM033/19, contratista:TRAFFICLIGHT DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECALI DE HERRERA, monto:1151269.84, importe_modificado:1151269.84}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:200.0}}	Terminad	Validado / Registrado avances		
2019	2 PUE19020156	Proyecto de inversión	750658.27	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750658.27, modificado:750658.27}}	MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA 2019	Programa de Inversión de Mantenimiento	Otros Proyectos	19020	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:130.0, meta_modificada:130.0}}	\$ 750,658.27	\$ 750,658.27	\$ 750,658.27	\$ 750,658.27	\$ 750,658.27	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:THOPDU-020-RAM033/19, contratista:INFRALUX S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECALI DE HERRERA, monto:750658.27, importe_modificado:750658.27}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:130.0}}	Terminad	Validado / Registrado avances		
2019	2 PUE19020154	Proyecto de inversión	290376.47	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290376.47, modificado:290376.47}}	EQUIPAMIENTO DE POZOS DE AGUA POTABLE DE USO PÚBLICO UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE LA TRINIDAD TIANGUIMANALCO Y BARRIO DE ANALCO - 93520	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Aqua y saneamiento	93520	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	\$ 290,376.47	\$ 290,376.47	\$ 290,376.47	\$ 290,376.47	\$ 290,376.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:THOPDU-022-RAM033/19, contratista:OBRA CIVIL E HIDRÁULICA UNIVERSUM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECALI DE HERRERA, monto:290376.47, importe_modificado:290376.47}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	Terminad	Validado avances		
2019	2 PUE19020154	Proyecto de inversión	376229.44	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376229.44, modificado:376229.44}}	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CORREGIDORA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y AV LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE AHUATEPE - 92162	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Aqua y saneamiento	92162	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:248.12, meta_modificada:248.12}}	\$ 376,229.44	\$ 376,229.44	\$ 376,229.44	\$ 376,229.44	\$ 376,229.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:THOPDU-006-RAM033/19, contratista:COMPÀNIA PAVIMENTADORA, URBANIZADORA, EDIFICADORA Y ARRIENDADORA MAC S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECALI DE HERRERA, monto:376229.44, importe_modificado:376229.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:248.12}}	Terminad	Validado avances		

D.P. E.M.
Secretaría de Bienestar
12 - Agosto - 2019

OPERADO